

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№





АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288

Сводные данные											
Наименование						По отчету		По проекту		Доля проекта, %	
Итого стеновых элементов :						120		496		24.2	
Общая длина, м :						398.80		1633.26		24.4	
Общая длина обрезных частей, м :						0.00		0.00		0.0	
Общий объем, м3 :						24.56		100.57		24.4	
Общий объем обрезных частей, м3 :						0.00		0.00		0.0	
При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий : Стены : ВсеВенцы : 0-6Профили : ВсеДлины : Все											
Диаметр бревна 280 мм, паз 140 мм											
						[В-01] Ведомость элементов. 1-машина [projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист 1 (21)					







[illegible]









Венец: 1 Стена: 1												
№ п/п		Марка		Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
10		1.1.2						1	5650	0.348		
11		1.1.1						1	3900	0.240		
		Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: 1)						2	9.55	0.59		
		Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 1 Стена: 2												
№ п/п		Марка		Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
12		2.1.2						1	5650	0.348		
13		2.1.1						1	3900	0.240		
		Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: 2)						2	9.55	0.59		
		Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 1 Стена: 3												
№ п/п		Марка		Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
14		3.1.1						1	4250	0.262		
15		3.1.2						1	700	0.043		
		Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: 3)						2	4.95	0.30		
		Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 1 Стена: 4												
№ п/п		Марка		Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
Инв № подл.							[В-01] Ведомость элементов. 1-машина					Лист
							[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1					4
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						(21)





AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288	№ п/п		Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: Б)				3	12.55	0.77		
	Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00		
	Венец: 1 Стена: В								
	№ п/п		Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	24	В.1.1		1	700	0.043			
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: В)				1	0.70	0.04		
	Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00		
	Венец: 1 Стена: Д								
	№ п/п		Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	25	Д.1.1		1	4900	0.302			
	26	Д.1.3		1	4000	0.246			
	27	Д.1.2		1	3650	0.225			
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: Д)				3	12.55	0.77		
	Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00		
Итого стеновых элементов : (Венец: 1)				18	71.95	4.43			
Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00			
Инв № подл.	Взам.инв.№								Лист
Подп. и дата									6
									(21)
Изм.	Кол.уч.								Лист

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288

Венец: 2 Стена: 1												
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено		
28	1.2.1					1	6000	0.369				
Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: 1)						1	6.00	0.37				
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00				
Венец: 2 Стена: 2												
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено		
29	2.2.1					1	4340	0.267				
30	2.2.3					1	2490	0.153				
31	2.2.2					1	920	0.057				
Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: 2)						3	7.75	0.48				
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00				
Венец: 2 Стена: 3												
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено		
32	3.2.1					1	4250	0.262				
33	3.2.2					1	700	0.043				
Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: 3)						2	4.95	0.30				
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00				
Венец: 2 Стена: 4												
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено		
Инв № подл.							[В-01] Ведомость элементов. 1-машина [projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1					Лист
												7
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						(21)

Инв № подл.		Подп. и дата		Взам.инв.№		АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288									
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено					
34		4.2.1				1	5650	0.348							
35		4.2.2				1	3900	0.240							
		Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: 4)				2	9.55	0.59							
		Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00							
Венец: 2 Стена: А															
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено					
36		А.2.1				1	4000	0.246							
37		А.2.2				1	4000	0.246							
		Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: А)				2	8.00	0.49							
		Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00							
Венец: 2 Стена: Б															
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено					
38		Б.2.1				1	3560	0.219							
39		Б.2.2				1	2840	0.175							
40		Б.2.4				1	2750	0.169							
41		Б.2.3				1	700	0.043							
						[B-01] Ведомость элементов. 1-машина [projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1						Лист			
												8			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.							Подп.	Дата	(21)	







AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288	№ п/п		Марка	Эскиз			Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: Б)						4	9.85	0.61		
	Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
	Венец: 2 Стена: В										
	№ п/п		Марка	Эскиз			Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	42	В.2.1				1	700	0.043			
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: В)						1	0.70	0.04		
	Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
	Венец: 2 Стена: Д										
	№ п/п		Марка	Эскиз			Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	43	Д.2.1				1	4900	0.302			
	44	Д.2.3				1	4000	0.246			
	45	Д.2.2				1	3650	0.225			
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: Д)						3	12.55	0.77		
	Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Итого стеновых элементов : (Венец: 2)						18	59.35	3.65			
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00			
Инв № подл.											
Подп. и дата											
Взам.инв.№											
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	[B-01] Ведомость элементов. 1-машина					Лист
						[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1					9
											(21)

Венец: 3 Стена: 1							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
46	1.3.1		1	6000	0.369		
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: 1)			1	6.00	0.37		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 3 Стена: 2							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
47	2.3.1		1	4340	0.267		
48	2.3.3		1	2490	0.153		
49	2.3.2		1	920	0.057		
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: 2)			3	7.75	0.48		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 3 Стена: 3							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
50	3.3.1		1	4250	0.262		
51	3.3.2		1	700	0.043		
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: 3)			2	4.95	0.30		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 3 Стена: 4							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
							Лист
							10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	[B-01] Ведомость элементов. 1-машина [projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1 (21)	

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено			
			52	4.3.2		1	5650	0.348					
			53	4.3.1		1	3900	0.240					
			Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: 4)					2	9.55	0.59			
			Итого обрезных частей :					0	0.00	0.00			
			Венец: 3 Стена: А										
			54	А.3.1		1	4000	0.246					
			55	А.3.2		1	4000	0.246					
			Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: А)					2	8.00	0.49			
			Итого обрезных частей :					0	0.00	0.00			
Венец: 3 Стена: Б													
56	Б.3.1		1	3560	0.219								
57	Б.3.2		1	2840	0.175								
58	Б.3.4		1	2750	0.169								
59	Б.3.3		1	700	0.043								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Б)													
Итого обрезных частей :													
Венец: 3 Стена: В													
60	В.3.1		1	5650	0.348								
61	В.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: В)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Г													
62	Г.3.1		1	5650	0.348								
63	Г.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Г)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Д													
64	Д.3.1		1	5650	0.348								
65	Д.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Д)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Е													
66	Е.3.1		1	5650	0.348								
67	Е.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Е)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ж													
68	Ж.3.1		1	5650	0.348								
69	Ж.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ж)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: З													
70	З.3.1		1	5650	0.348								
71	З.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: З)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: И													
72	И.3.1		1	5650	0.348								
73	И.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: И)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: К													
74	К.3.1		1	5650	0.348								
75	К.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: К)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Л													
76	Л.3.1		1	5650	0.348								
77	Л.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Л)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: М													
78	М.3.1		1	5650	0.348								
79	М.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: М)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Н													
80	Н.3.1		1	5650	0.348								
81	Н.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Н)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: О													
82	О.3.1		1	5650	0.348								
83	О.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: О)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: П													
84	П.3.1		1	5650	0.348								
85	П.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: П)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Р													
86	Р.3.1		1	5650	0.348								
87	Р.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Р)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: С													
88	С.3.1		1	5650	0.348								
89	С.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: С)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Т													
90	Т.3.1		1	5650	0.348								
91	Т.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Т)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: У													
92	У.3.1		1	5650	0.348								
93	У.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: У)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ф													
94	Ф.3.1		1	5650	0.348								
95	Ф.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ф)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ц													
96	Ц.3.1		1	5650	0.348								
97	Ц.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ц)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ч													
98	Ч.3.1		1	5650	0.348								
99	Ч.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ч)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ш													
100	Ш.3.1		1	5650	0.348								
101	Ш.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ш)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Щ													
102	Щ.3.1		1	5650	0.348								
103	Щ.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Щ)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ъ													
104	Ъ.3.1		1	5650	0.348								
105	Ъ.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ъ)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ы													
106	Ы.3.1		1	5650	0.348								
107	Ы.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ы)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ь													
108	Ь.3.1		1	5650	0.348								
109	Ь.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Ь)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Э													
110	Э.3.1		1	5650	0.348								
111	Э.3.2		1	3900	0.240								
Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Э)						2	9.55	0.59					
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00					
Венец: 3 Стена: Ю													
112	Ю.3.1												

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288	№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
		Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Б)			4	9.85	0.61	
		Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00	
	Венец: 3 Стена: В							
	№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	60	В.3.1		1	700	0.043		
		Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: В)			1	0.70	0.04	
		Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00	
	Венец: 3 Стена: Д							
	№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
61	Д.3.1		1	4900	0.302			
62	Д.3.3		1	4000	0.246			
63	Д.3.2		1	3650	0.225			
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Д)			3	12.55	0.77		
	Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3)			18	59.35	3.65		
	Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Инв № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	[В-01] Ведомость элементов. 1-машина		Лист
						[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1		12
								(21)

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288

Венец: 4 Стена: 1										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
64	1.4.1					1	6000	0.369		
Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: 1)						1	6.00	0.37		
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 4 Стена: 2										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
65	2.4.1					1	4340	0.267		
66	2.4.3					1	2490	0.153		
67	2.4.2					1	920	0.057		
Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: 2)						3	7.75	0.48		
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 4 Стена: 3										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
68	3.4.1					1	4250	0.262		
69	3.4.2					1	700	0.043		
Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: 3)						2	4.95	0.30		
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 4 Стена: 4										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
[В-01] Ведомость элементов. 1-машина										Лист
[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1										13
										(21)

Взаим.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.

Кол.уч.









Лист

№ док.

Подп.

Дата







АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288

Инв № подл.		Подп. и дата		Взам.инв.№		АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288												
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во		Длина, мм		Объем, м3		Отгружено		Получено				
70		4.4.1				1		5650		0.348								
71		4.4.2				1		3900		0.240								
		Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: 4)				2		9.55		0.59								
		Итого обрезных частей :				0		0.00		0.00								
Венец: 4 Стена: А																		
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во		Длина, мм		Объем, м3		Отгружено		Получено				
72		А.4.1				1		4000		0.246								
73		А.4.2				1		4000		0.246								
		Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: А)				2		8.00		0.49								
		Итого обрезных частей :				0		0.00		0.00								
Венец: 4 Стена: Б																		
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во		Длина, мм		Объем, м3		Отгружено		Получено				
74		Б.4.1				1		3560		0.219								
75		Б.4.2				1		2840		0.175								
76		Б.4.4				1		2750		0.169								
77		Б.4.3				1		700		0.043								
						[B-01] Ведомость элементов. 1-машина										Лист		
						[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1										14		
Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата											(21)	

Венец: 5 Стена: 1											
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено				
82	1.5.1		1	6000	0.369						
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: 1)		1	6.00	0.37						
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00						
Венец: 5 Стена: 2											
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено				
83	2.5.1		1	4340	0.267						
84	2.5.3		1	2490	0.153						
85	2.5.2		1	920	0.057						
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: 2)		3	7.75	0.48						
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00						
Венец: 5 Стена: 3											
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено				
86	3.5.1		1	4250	0.262						
87	3.5.2		1	700	0.043						
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: 3)		2	4.95	0.30						
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00						
Венец: 5 Стена: 4											
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено				
			[В-01] Ведомость элементов. 1-машина					Лист			
								16			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1					(21)

Инв № подл.		Подп. и дата		Взам.инв.№		АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-01] R288									
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено					
88		4.5.1				1	3900	0.240							
89		4.5.2				1	2590	0.159							
90		4.5.3				1	1560	0.096							
		Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: 4)				3	8.05	0.50							
		Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00							
Венец: 5 Стена: А															
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено					
91		А.5.1				1	4000	0.246							
92		А.5.2				1	4000	0.246							
		Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: А)				2	8.00	0.49							
		Итого обрезных частей :				0	0.00	0.00							
Венец: 5 Стена: Б															
№ п/п		Марка		Эскиз		Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено					
93		Б.5.1				1	3560	0.219							
94		Б.5.2				1	2840	0.175							
95		Б.5.4				1	2750	0.169							
						[B-01] Ведомость элементов. 1-машина						Лист			
												17			
												(21)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1									

Nº п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, мЗ	Отгружено	Получено
96	B.5.3	 24В 280 350 350 700	1	700	0.043		
Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: Б)			4	9.85	0.61		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 5 Стена: В							
Nº п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, мЗ	Отгружено	Получено
97	B.5.1	 24В 280 350 350 700	1	700	0.043		
Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: В)			1	0.70	0.04		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 5 Стена: Д							
Nº п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, мЗ	Отгружено	Получено
98	D.5.1	 24В 280 350 4550 350 4900	1	4900	0.302		
99	D.5.3	 24В 280 3650 350 3650 4000	1	4000	0.246		
100	D.5.2	 24В 280 3650 3650	1	3650	0.225		
Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: Д)			3	12.55	0.77		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Итого стеновых элементов : (Венец: 5)			19	57.85	3.56		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Iзм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата	[В-01] Ведомость элементов. 1-машина [projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1	Лист 18 (21)

Венец: 6 Стена: 1										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
101	1.6.1					1	6000	0.369		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: 1)						1	6.00	0.37		
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 6 Стена: 2										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
102	2.6.1					1	4340	0.267		
103	2.6.3					1	2490	0.153		
104	2.6.2					1	920	0.057		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: 2)						3	7.75	0.48		
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 6 Стена: 3										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
105	3.6.1					1	4250	0.262		
106	3.6.2					1	700	0.043		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: 3)						2	4.95	0.30		
Итого обрезных частей :						0	0.00	0.00		
Венец: 6 Стена: 4										
№ п/п	Марка	Эскиз				Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
[В-01] Ведомость элементов. 1-машина										Лист
[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1										19
										(21)

Взаим.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.

Кол.уч.

Лист







№ док.

Подп.

Дата

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [В-01] R288

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
107	4.6.1		1	5650	0.348		
108	4.6.3		1	1560	0.096		
109	4.6.2		1	840	0.052		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: 4)			3	8.05	0.50		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 6 Стена: А							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
110	A.6.2		1	2140	0.132		
111	A.6.1		1	1430	0.088		
112	A.6.3		1	1430	0.088		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: А)			3	5.00	0.31		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 6 Стена: Б							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
113	Б.6.1		1	3560	0.219		
114	Б.6.2		1	2840	0.175		
[В-01] Ведомость элементов. 1-машина							Лист
[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1							20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	(21)	

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
115	Б.6.4		1	2750	0.169		
116	Б.6.3		1	700	0.043		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: Б)			4	9.85	0.61		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 6 Стена: В							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
117	В.6.1		1	700	0.043		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: В)			1	0.70	0.04		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Венец: 6 Стена: Д							
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
118	Д.6.1		1	4900	0.302		
119	Д.6.3		1	4000	0.246		
120	Д.6.2		1	3650	0.225		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: Д)			3	12.55	0.77		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
Итого стеновых элементов : (Венец: 6)			20	54.85	3.38		
Итого обрезных частей :			0	0.00	0.00		
						[В-01] Ведомость элементов. 1-машина [projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							Лист 21 (21)