Сводные данные

Наименование	По отчету	По проекту	Доля проекта, %
Итого стен :	8	8	100.0
Итого венцов :	27	27	100.0
Итого стеновых элементов :	229	229	100.0
Общая длина, м :	582.83	582.83	100.0
Общая длина обрезных частей, м :	0.00	0.00	0.0
Общий объем, м3 :	12.97	12.97	100.0
Общий объем обрезных частей, м3 :	0.00	0.00	0.0

При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий :
Стены : Все
Венцы : Все
Профили : Все
Длины : Все

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Венец: 0 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
1	1.0.1		1	4500	0.051		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 0 Стена: 1)		1	4.50	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 0 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
2	2.0.1		1	500	0.006		
3	2.0.2		1	3500	0.039		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 0 Стена: 2)		2	4.00	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 0 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-01] Ведомость элементов. 1-машина

[1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33] G-10-br150-5000x4000-1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
4	3.0.1		1	4500	0.051		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 0 Стена: 3)		1	4.50	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 0 Стена: Столбы

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
5	Ст-1		1	1300	0.029		
6	Ст-1		1	1300	0.029		
7	Ст-1		1	1300	0.029		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
8	Ст-2		1	300	0.007		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 0 Стена: Столбы)		4	4.20	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 0)		8	17.20	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 1 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
9	1.1.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: 1)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 1 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
10	2.1.1		1	500	0.011		
11	2.1.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: 2)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 1 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
12	3.1.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: 3)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 1 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
13	А.1.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: А)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 1 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
14	Б.1.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: Б)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

Венец: 1 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
15	В.1.1		1	3000	0.068		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: В)		1	3.00	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 1 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
16	Г.1.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 1)		8	32.50	0.73		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 2 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
17	1.2.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: 1)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 2 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
18	2.2.1		1	500	0.011		
19	2.2.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: 2)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 2 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
20	3.2.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: 3)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 2 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
21	А.2.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: А)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 2 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
22	Б.2.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: Б)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

Венец: 2 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
23	В.2.1		1	3000	0.068		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: В)		1	3.00	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 2 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
24	Г.2.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 2)		8	32.50	0.73		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 3 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
25	1.3.1		1	500	0.011		
26	1.3.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: 1)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 3 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
27	2.3.1		1	500	0.011		
28	2.3.2		1	600	0.013		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
29	2.3.3		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: 2)		3	3.10	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 3 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
30	3.3.1		1	500	0.011		
31	3.3.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: 3)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 3 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
32	А.3.1		1	500	0.011		
33	А.3.2		1	3000	0.067		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: А)		2	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 3 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
34	Б.3.1		1	1450	0.033		
35	Б.3.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

Венец: 3 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
36	В.3.1		1	650	0.015		
37	В.3.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 3 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
38	Г.3.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 3)		14	27.00	0.61		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 4 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
39	1.4.1		1	500	0.011		
40	1.4.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: 1)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 4 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
41	2.4.1		1	500	0.011		
42	2.4.2		1	600	0.013		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
43	2.4.3		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: 2)		3	3.10	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 4 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
44	3.4.1		1	500	0.011		
45	3.4.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: 3)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 4 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
46	А.4.1		1	500	0.011		
47	А.4.2		1	600	0.013		
48	А.4.3		1	600	0.013		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: А)		3	1.70	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 4 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
49	Б.4.1		1	1450	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
50	Б.4.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 4 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
51	В.4.1		1	650	0.015		
52	В.4.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 4 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
53	Г.4.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 4)		15	25.20	0.57		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 5 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
54	1.5.1		1	500	0.011		
55	1.5.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: 1)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 5 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
56	2.5.1		1	500	0.011		
57	2.5.2		1	600	0.013		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
58	2.5.3		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: 2)		3	3.10	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 5 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
59	3.5.1		1	500	0.011		
60	3.5.2		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: 3)		2	4.00	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 5 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
61	А.5.1		1	500	0.011		
62	А.5.2		1	700	0.016		
63	А.5.3		1	700	0.016		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: А)		3	1.90	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 5 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
64	Б.5.1		1	1450	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
65	Б.5.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 5 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
66	В.5.1		1	650	0.015		
67	В.5.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 5 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
68	Г.5.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 5)		15	25.40	0.57		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 6 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
69	1.6.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: 1)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 6 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
70	2.6.1		1	500	0.011		
71	2.6.2		1	600	0.013		
72	2.6.3		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: 2)		3	3.10	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 6 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
73	3.6.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: 3)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 6 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
74	А.6.1		1	500	0.011		
75	А.6.2		1	750	0.017		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
76	А.6.3		1	750	0.017		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: А)		3	2.00	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 6 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
77	Б.6.1		1	1450	0.033		
78	Б.6.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 6 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
79	В.6.1		1	650	0.015		
80	В.6.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 6 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
81	Г.6.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 6)		13	26.50	0.60		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 7 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
82	1.7.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7 Стена: 1)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 7 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
83	2.7.1		1	500	0.011		
84	2.7.2		1	600	0.013		
85	2.7.3		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7 Стена: 2)		3	3.10	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 7 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
86	3.7.1		1	4500	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7 Стена: 3)		1	4.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 7 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
87	А.7.1		1	500	0.011		
88	А.7.2		1	3000	0.067		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7 Стена: А)		2	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

Венец: 7 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
89	Б.7.1		1	1450	0.033		
90	Б.7.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 7 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
91	В.7.1		1	650	0.015		
92	В.7.2		1	1650	0.037		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 7 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
93	Г.7.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 7)		12	28.00	0.63		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 8 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
94	1.8.1		1	1150	0.026		
95	1.8.2		1	1150	0.026		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8 Стена: 1)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 8 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
96	2.8.1		1	600	0.013		
97	2.8.2		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8 Стена: 2)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 8 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
98	3.8.1		1	500	0.011		
99	3.8.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8 Стена: 3)		2	2.50	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 8 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
100	А.8.1		1	500	0.011		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
101	А.8.2		1	3000	0.067		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8 Стена: А)		2	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 8 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
102	Б.8.1		1	1450	0.033		
103	Б.8.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 8 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
104	В.8.1		1	650	0.015		
105	В.8.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 8 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
106	Г.8.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 8)		13	23.30	0.52		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 9 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
107	1.9.1		1	1150	0.026		
108	1.9.2		1	1150	0.026		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 9 Стена: 1)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 9 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
109	2.9.1		1	600	0.013		
110	2.9.2		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 9 Стена: 2)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 9 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
111	3.9.1		1	500	0.011		
112	3.9.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 9 Стена: 3)		2	2.50	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 9 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
113	Б.9.1		1	1450	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
114	Б.9.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 9 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 9 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
115	В.9.1		1	650	0.015		
116	В.9.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 9 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 9 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
117	Г.9.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 9 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 9)		11	19.80	0.45		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 10 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
118	1.10.1		1	1150	0.026		
119	1.10.2		1	1150	0.026		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 10 Стена: 1)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 10 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
120	2.10.1		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 10 Стена: 2)		1	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 10 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
121	3.10.1		1	500	0.011		
122	3.10.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 10 Стена: 3)		2	2.50	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 10 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
123	Б.10.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 10 Стена: Б)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 10 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
124	В.10.1		1	3000	0.068		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 10 Стена: В)		1	3.00	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 10 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
125	Г.10.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 10 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 10)		8	22.30	0.50		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Венец: 11 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
126	1.11.1		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 11 Стена: 1)		1	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 11 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
127	2.11.1		1	600	0.013		
128	2.11.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 11 Стена: 2)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 11 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
129	3.11.1		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 11 Стена: 3)		1	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 11 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
130	Б.11.1		1	1450	0.033		
131	Б.11.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 11 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 11 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
132	В.11.1		1	650	0.015		
133	В.11.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 11 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 11 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
134	Г.11.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 11 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 11)		9	22.00	0.50		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 12 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
135	1.12.1		1	1150	0.026		
136	1.12.2		1	1150	0.026		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 12 Стена: 1)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 12 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
137	2.12.1		1	600	0.013		
138	2.12.2		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 12 Стена: 2)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 12 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
139	3.12.1		1	500	0.011		
140	3.12.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 12 Стена: 3)		2	2.50	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 12 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
141	Б.12.1		1	1450	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
142	Б.12.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 12 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 12 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
143	В.12.1		1	650	0.015		
144	В.12.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 12 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 12 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
145	Г.12.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 12 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 12)		11	19.80	0.45		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 13 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
146	1.13.1		1	1250	0.028		
147	1.13.2		1	1150	0.026		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 13 Стена: 1)		2	2.40	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 13 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
148	2.13.1		1	600	0.013		
149	2.13.2		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 13 Стена: 2)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 13 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
150	3.13.1		1	600	0.014		
151	3.13.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 13 Стена: 3)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 13 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
152	Б.13.1		1	1450	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
153	Б.13.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 13 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 13 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
154	В.13.1		1	650	0.015		
155	В.13.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 13 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 13 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
156	Г.13.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 13 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 13)		11	20.00	0.45		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 14 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
157	1.14.1		1	1350	0.030		
158	1.14.2		1	1150	0.026		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 14 Стена: 1)		2	2.50	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 14 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
159	2.14.1		1	600	0.013		
160	2.14.2		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 14 Стена: 2)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 14 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
161	3.14.1		1	700	0.016		
162	3.14.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 14 Стена: 3)		2	2.70	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 14 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
163	Б.14.1		1	1450	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-01] Ведомость элементов. 1-машина

[1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33] G-10-br150-5000x4000-1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
164	Б.14.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 14 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 14 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
165	В.14.1		1	650	0.015		
166	В.14.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 14 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 14 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
167	Г.14.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 14 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 14)		11	20.20	0.45		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 15 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
168	1.15.1		1	1400	0.031		
169	1.15.2		1	1150	0.026		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 15 Стена: 1)		2	2.55	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 15 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
170	2.15.1		1	600	0.013		
171	2.15.2		1	2000	0.045		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 15 Стена: 2)		2	2.60	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 15 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
172	3.15.1		1	750	0.017		
173	3.15.2		1	2000	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 15 Стена: 3)		2	2.75	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 15 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
174	Б.15.1		1	1450	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
175	Б.15.2		1	3150	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 15 Стена: Б)		2	4.60	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 15 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
176	В.15.1		1	650	0.015		
177	В.15.2		1	1650	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 15 Стена: В)		2	2.30	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 15 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
178	Г.15.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 15 Стена: Г)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 15)		11	20.30	0.46		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 16 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
179	1.16.1		1	5200	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 16 Стена: 1)		1	5.20	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 16 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
180	2.16.1		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 16 Стена: 2)		1	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 16 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
181	3.16.1		1	5200	0.117		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-01] Ведомость элементов. 1-машина

[1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33] G-10-br150-5000x4000-1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 16 Стена: 3)		1	5.20	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 16 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
182	Б.16.1		1	1550	0.035		
183	Б.16.2		1	3250	0.073		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 16 Стена: Б)		2	4.80	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 16 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
184	В.16.1		1	650	0.015		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
185	В.16.2		1	1750	0.039		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 16 Стена: В)		2	2.40	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 16 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
186	Г.16.1		1	5700	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 16 Стена: Г)		1	5.70	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 16)		8	26.80	0.60		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 17 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
187	1.17.1		1	6000	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: 1)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
188	2.17.1		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: 2)		1	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
189	3.17.1		1	6000	0.135		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: 3)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
190	Б.17.1		1	5900	0.133		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: Б)		1	5.90	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
191	В.17.1		1	3200	0.072		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: В)		1	3.20	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
192	Г.17.1		1	5900	0.133		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: Г)		1	5.90	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17)		6	30.50	0.69		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 18 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
193	1.18.1		1	6000	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: 1)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
194	2.18.1		1	3500	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: 2)		1	3.50	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
195	3.18.1		1	6000	0.135		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: 3)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
196	А.18.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: А)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
197	Б.18.1		1	6000	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: Б)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
198	В.18.1		1	3250	0.073		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: В)		1	3.25	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
199	Г.18.1		1	6000	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: Г)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18)		7	36.25	0.82		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 19 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
200	2.19.1		1	3600	0.081		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: 2)		1	3.60	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
201	А.19.1		1	5500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: А)		1	5.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
202	Б.19.1		1	6000	0.135		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: Б)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
203	В.19.1		1	3250	0.073		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: В)		1	3.25	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
204	Г.19.1		1	6000	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: Г)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19)		5	24.35	0.55		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 20 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
205	2.20.1		1	3700	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: 2)		1	3.70	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
206	Б.20.1		1	5813	0.131		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: Б)		1	5.81	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
207	В.20.1		1	3157	0.071		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: В)		1	3.16	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
208	Г.20.1		1	5813	0.131		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: Г)		1	5.81	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20)		4	18.48	0.42		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 21 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
209	2.21.1		1	3750	0.084		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 2)		1	3.75	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
210	Б.21.1		1	4964	0.112		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Б)		1	4.96	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
211	В.21.1		1	2732	0.061		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: В)		1	2.73	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
212	Г.21.1		1	4964	0.112		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Г)		1	4.96	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21)		4	16.41	0.37		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 22 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
213	2.22.1		1	5200	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 2)		1	5.20	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
214	Б.22.1		1	4115	0.093		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Б)		1	4.11	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
215	В.22.1		1	2307	0.052		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: В)		1	2.31	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
216	Г.22.1		1	4115	0.093		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Г)		1	4.11	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22)		4	15.74	0.35		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 23 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
217	2.23.1		1	6000	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 2)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
218	Б.23.1		1	3265	0.073		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Б)		1	3.27	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
219	В.23.1		1	1883	0.042		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: В)		1	1.88	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
220	Г.23.1		1	3265	0.073		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Г)		1	3.27	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23)		4	14.41	0.32		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 24 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
221	2.24.1		1	6000	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 2)		1	6.00	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
222	Б.24.1		1	2416	0.054		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Б)		1	2.42	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
223	В.24.1		1	1458	0.033		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: В)		1	1.46	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
224	Г.24.1		1	2416	0.054		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Г)		1	2.42	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24)		4	12.29	0.28		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 25 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
225	Б.25.1		1	1566	0.035		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Б)		1	1.57	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
226	В.25.1		1	1033	0.023		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: В)		1	1.03	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
227	Г.25.1		1	1566	0.035		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Г)		1	1.57	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25)		3	4.17	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 26 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
228	Б.26.1		1	717	0.016		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Б)		1	0.72	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
229	Г.26.1		1	717	0.016		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Г)		1	0.72	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26)		2	1.43	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: 1-Projectstroy, тел.: +7 (499) 397-70-33 [B-01] R67C

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.