Сводные данные

Наименование	По отчету	По проекту	Доля проекта, %
Итого стен :	13	13	100.0
Итого венцов :	15	61	24.6
Итого стеновых элементов :	271	956	28.3
Общая длина, м :	898.11	2664.41	33.7
Общая длина обрезных частей, м :	0.00	0.00	0.0
Общий объем, м3 :	24.74	73.40	33.7
Общий объем обрезных частей, м3 :	0.00	0.00	0.0

При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий :
Стены : Все
Венцы : 17-31
Профили : Все
Длины : Все

Заготовки профилированный брус 190x145 мм.

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 17 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
1	1.17.1		1	1030	0.028		
2	1.17.2		1	5670	0.156		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: 1)		2	6.70	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
3	2.17.1		1	2970	0.082		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: 2)		1	2.97	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: 4

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
4	4.17.1		1	4230	0.117		
5	4.17.2		1	750	0.021		
6	4.17.3		1	1320	0.036		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: 4)		3	6.30	0.17		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
7	5.17.1		1	2780	0.077		
8	5.17.2		1	5150	0.142		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: 5)		2	7.93	0.22		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
9	Б.17.1		1	1250	0.034		
10	Б.17.2		1	3450	0.095		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
11	Б.17.3		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: Б)		3	5.20	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
12	В.17.1		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
13	Д.17.1		1	1000	0.028		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
14	Д.17.2		1	500	0.014		
15	Д.17.3		1	1950	0.054		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: Д)		3	3.45	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
16	Е.17.1		1	550	0.015		
17	Е.17.2		1	2200	0.061		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
18	Е.17.3		1	900	0.025		
19	Е.17.4		1	1850	0.051		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: Е)		4	5.50	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 17 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
20	Ж.17.1		1	1030	0.028		
21	Ж.17.2		1	1120	0.031		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
22	Ж.17.3		1	1120	0.031		
23	Ж.17.4		1	1030	0.028		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17 Стена: Ж)		4	4.30	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 17)		23	45.60	1.26		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 18 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
24	1.18.1		1	3850	0.106		
25	1.18.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
26	2.18.1		1	3070	0.085		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: 2)		1	3.07	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: 4

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
27	4.18.1		1	4350	0.120		
28	4.18.2		1	3070	0.085		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: 4)		2	7.42	0.20		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
29	5.18.1		1	4100	0.113		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
30	5.18.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: 5)		2	8.75	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
31	Б.18.1		1	1250	0.034		
32	Б.18.2		1	3450	0.095		
33	Б.18.3		1	500	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: Б)		3	5.20	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
34	В.18.1		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
35	Д.18.1		1	1020	0.028		
36	Д.18.2		1	520	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
37	Д.18.3		1	1950	0.054		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: Д)		3	3.49	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
38	Е.18.1		1	550	0.015		
39	Е.18.2		1	2200	0.061		
40	Е.18.3		1	900	0.025		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
41	Е.18.4		1	1850	0.051		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: Е)		4	5.50	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 18 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
42	Ж.18.1		1	1030	0.028		
43	Ж.18.2		1	4039	0.111		
44	Ж.18.3		1	1030	0.028		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18 Стена: Ж)		3	6.10	0.17		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 18)		21	51.28	1.41		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 19 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
45	1.19.1		1	5950	0.164		
46	1.19.2		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
47	2.19.1		1	3230	0.089		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: 2)		1	3.23	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: 4

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
48	4.19.1		1	4570	0.126		
49	4.19.2		1	3230	0.089		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: 4)		2	7.80	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
50	5.19.1		1	2620	0.072		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
51	5.19.2		1	3800	0.105		
52	5.19.3		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: 5)		3	8.97	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
53	Б.19.1		1	5500	0.152		
54	Б.19.2		1	3000	0.083		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
55	В.19.1		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
56	Д.19.1		1	1070	0.029		
57	Д.19.2		1	3320	0.091		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: Д)		2	4.39	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
58	Е.19.1		1	3000	0.083		
59	Е.19.2		1	5500	0.152		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: Е)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 19 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
60	Ж.19.1		1	3540	0.098		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
61	Ж.19.2		1	3540	0.098		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19 Стена: Ж)		2	7.08	0.20		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 19)		17	60.22	1.66		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 20 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
62	1.20.1		1	3850	0.106		
63	1.20.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
64	2.20.1		1	3510	0.097		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: 2)		1	3.51	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: 4

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
65	4.20.1		1	4800	0.132		
66	4.20.2		1	3510	0.097		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: 4)		2	8.31	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
67	5.20.1		1	4550	0.125		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
68	5.20.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: 5)		2	9.20	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
69	Б.20.1		1	5500	0.152		
70	Б.20.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
71	В.20.1		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
72	Д.20.1		1	1160	0.032		
73	Д.20.2		1	3410	0.094		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: Д)		2	4.57	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[В-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
74	Е.20.1		1	5500	0.152		
75	Е.20.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: Е)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 20 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
76	Ж.20.1		1	3720	0.102		
77	Ж.20.2		1	3720	0.102		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20 Стена: Ж)		2	7.44	0.20		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 20)		16	61.78	1.70		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 21 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
78	1.21.1		1	5950	0.164		
79	1.21.2		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
80	2.21.1		1	3750	0.103		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 2)		1	3.75	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: 4

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
81	4.21.1		1	4800	0.132		
82	4.21.2		1	3750	0.103		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 4)		2	8.55	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
83	5.21.1		1	2850	0.079		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
84	5.21.2		1	3800	0.105		
85	5.21.3		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 5)		3	9.20	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
86	Б.21.1		1	5500	0.152		
87	Б.21.2		1	3000	0.083		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
88	В.21.1		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
89	Д.21.1		1	1320	0.036		
90	Д.21.2		1	3570	0.098		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Д)		2	4.89	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
91	Е.21.1		1	3000	0.083		
92	Е.21.2		1	5500	0.152		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Е)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
93	Ж.21.1		1	3000	0.083		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
94	Ж.21.2		1	5500	0.152		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21)		17	63.64	1.75		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 22 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
95	1.22.1		1	3850	0.106		
96	1.22.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
97	2.22.1		1	3750	0.103		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 2)		1	3.75	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: 4

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
98	4.22.1		1	4550	0.125		
99	4.22.2		1	5600	0.154		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 4)		2	10.15	0.28		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
100	5.22.1		1	4550	0.125		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
101	5.22.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 5)		2	9.20	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
102	А.22.1		1	3900	0.107		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: А)		1	3.90	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
103	Б.22.1		1	5500	0.152		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
104	Б.22.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
105	В.22.1		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
106	Д.22.1		1	1610	0.044		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
107	Д.22.2		1	3850	0.106		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Д)		2	5.46	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
108	Е.22.1		1	5500	0.152		
109	Е.22.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Е)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
110	Ж.22.1		1	5500	0.152		
111	Ж.22.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22)		17	69.71	1.92		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 23 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
112	1.23.1		1	5950	0.164		
113	1.23.2		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
114	2.23.1		1	2800	0.077		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 2)		1	2.80	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: 4

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
115	4.23.1		1	2850	0.079		
116	4.23.2		1	3800	0.105		
117	4.23.3		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 4)		3	9.20	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
118	5.23.1		1	2850	0.079		
119	5.23.2		1	3800	0.105		
120	5.23.3		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 5)		3	9.20	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: A

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
121	A.23.1		1	3900	0.107		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: А)		1	3.90	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
122	Б.23.1		1	5500	0.152		
123	Б.23.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
124	В.23.1		1	3250	0.090		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
125	Д.23.1		1	5500	0.152		
126	Д.23.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Д)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
127	Е.23.1		1	3000	0.083		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
128	Е.23.2		1	5500	0.152		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Е)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
129	Ж.23.1		1	3000	0.083		
130	Ж.23.2		1	5500	0.152		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23)		19	70.85	1.95		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 24 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
131	1.24.1		1	3850	0.106		
132	1.24.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
133	2.24.1		1	2800	0.077		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 2)		1	2.80	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: 3

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
134	3.24.1		1	3850	0.106		
135	3.24.2		1	2100	0.058		
136	3.24.3		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 3)		3	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
137	4.24.1		1	3850	0.106		
138	4.24.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 4)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
139	5.24.1		1	3850	0.106		
140	5.24.2		1	4650	0.128		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 5)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
141	Б.24.1		1	5500	0.152		
142	Б.24.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
143	В.24.1		1	3250	0.090		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
144	Д.24.1		1	5500	0.152		
145	Д.24.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Д)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
146	Е.24.1		1	5500	0.152		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
147	Е.24.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Е)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
148	Ж.24.1		1	5500	0.152		
149	Ж.24.2		1	3000	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24)		19	74.05	2.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 25 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
150	1.25.1		1	3850	0.106		
151	1.25.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
152	3.25.1		1	2550	0.070		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
153	3.25.2		1	5950	0.164		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
154	4.25.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
155	5.25.1		1	3850	0.106		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
156	5.25.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: 5)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
157	Б.25.1		1	4250	0.117		
158	Б.25.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
159	В.25.1		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: В)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
160	Г.25.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
161	Д.25.1		1	4250	0.117		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
162	Д.25.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Д)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
163	Е.25.1		1	4250	0.117		
164	Е.25.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Е)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
165	Ж.25.1		1	4250	0.117		
166	Ж.25.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25)		17	66.30	1.83		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 26 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
167	1.26.1		1	3850	0.106		
168	1.26.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
169	3.26.1		1	3850	0.106		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
170	3.26.2		1	2100	0.058		
171	3.26.3		1	3100	0.085		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: 3)		3	9.05	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
172	4.26.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
173	5.26.1		1	5950	0.164		
174	5.26.2		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: 5)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
175	Б.26.1		1	4250	0.117		
176	Б.26.2		1	4250	0.117		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
177	Г.26.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
178	Д.26.1		1	5500	0.152		
179	Д.26.2		1	3000	0.083		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Д)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
180	Е.26.1		1	4500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Е)		1	4.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
181	Ж.26.1		1	4250	0.117		
182	Ж.26.2		1	4250	0.117		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26)		16	59.60	1.64		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 27 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
183	1.27.1		1	3850	0.106		
184	1.27.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
185	3.27.1		1	2800	0.077		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
186	3.27.2		1	1250	0.034		
187	3.27.3		1	3600	0.099		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: 3)		3	7.65	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
188	4.27.1		1	500	0.014		
189	4.27.2		1	500	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
190	5.27.1		1	3850	0.106		
191	5.27.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: 5)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
192	Б.27.1		1	4250	0.117		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
193	Б.27.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
194	Г.27.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
195	Д.27.1		1	4500	0.124		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
196	Д.27.2		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: Д)		2	7.75	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
197	Е.27.1		1	500	0.014		
198	Е.27.2		1	3200	0.088		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: Е)		2	3.70	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
199	Ж.27.1		1	4250	0.117		
200	Ж.27.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27)		18	55.85	1.54		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 28 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
201	1.28.1		1	3850	0.106		
202	1.28.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
203	3.28.1		1	2800	0.077		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
204	3.28.2		1	1250	0.034		
205	3.28.3		1	3800	0.105		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: 3)		3	7.85	0.22		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
206	4.28.1		1	500	0.014		
207	4.28.2		1	500	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
208	5.28.1		1	5950	0.164		
209	5.28.2		1	2550	0.070		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: 5)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
210	Б.28.1		1	4250	0.117		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
211	Б.28.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
212	Г.28.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
213	Д.28.1		1	4500	0.124		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
214	Д.28.2		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: Д)		2	7.75	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
215	Е.28.1		1	500	0.014		
216	Е.28.2		1	3200	0.088		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: Е)		2	3.70	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
217	Ж.28.1		1	4250	0.117		
218	Ж.28.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28)		18	56.05	1.54		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 29 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
219	1.29.1		1	3850	0.106		
220	1.29.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: 1)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
221	3.29.1		1	2800	0.077		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
222	3.29.2		1	1250	0.034		
223	3.29.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
224	4.29.1		1	500	0.014		
225	4.29.2		1	500	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
226	5.29.1		1	3850	0.106		
227	5.29.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: 5)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
228	Б.29.1		1	4250	0.117		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
229	Б.29.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Б)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
230	Г.29.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
231	Д.29.1		1	4500	0.124		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
232	Д.29.2		1	3250	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Д)		2	7.75	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
233	Е.29.1		1	500	0.014		
234	Е.29.2		1	3200	0.088		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Е)		2	3.70	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
235	Ж.29.1		1	4250	0.117		
236	Ж.29.2		1	4250	0.117		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Ж)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29)		18	55.10	1.52		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 30 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
237	1.30.1		1	3870	0.107		
238	1.30.2		1	4670	0.129		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: 1)		2	8.54	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
239	3.30.1		1	2800	0.077		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
240	3.30.2		1	1250	0.034		
241	3.30.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
242	4.30.1		1	500	0.014		
243	4.30.2		1	500	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
244	5.30.1		1	5970	0.164		
245	5.30.2		1	2570	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: 5)		2	8.54	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
246	Б.30.1		1	4270	0.118		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
247	Б.30.2		1	4270	0.118		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Б)		2	8.54	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
248	Г.30.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
249	Д.30.1		1	4520	0.125		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
250	Д.30.2		1	3270	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Д)		2	7.79	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
251	Е.30.1		1	500	0.014		
252	Е.30.2		1	3220	0.089		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Е)		2	3.72	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
253	Ж.30.1		1	5530	0.152		
254	Ж.30.2		1	1520	0.042		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Ж)		2	7.05	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30)		18	53.83	1.48		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 31 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
255	1.31.1		1	3920	0.108		
256	1.31.2		1	4720	0.130		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: 1)		2	8.64	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
257	3.31.1		1	2800	0.077		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
258	3.31.2		1	1250	0.034		
259	3.31.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
260	4.31.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
261	5.31.1		1	3920	0.108		
262	5.31.2		1	4720	0.130		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: 5)		2	8.64	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
263	Б.31.1		1	4320	0.119		
264	Б.31.2		1	4320	0.119		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: Б)		2	8.64	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
265	Г.31.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
266	Д.31.1		1	4570	0.126		
267	Д.31.2		1	3320	0.091		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: Д)		2	7.89	0.22		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
268	Е.31.1		1	500	0.014		
269	Е.31.2		1	3270	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: Е)		2	3.77	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
270	Ж.31.1		1	5110	0.141		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
271	Ж.31.2		1	1110	0.031		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: Ж)		2	6.22	0.17		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31)		17	54.25	1.49		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] RF7F

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-02] Ведомость элементов. 2-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2