Сводные данные

Наименование	По отчету	По проекту	Доля проекта, %
Итого стен :	13	13	100.0
Итого венцов :	29	61	47.5
Итого стеновых элементов :	350	956	36.6
Общая длина, м :	898.08	2664.41	33.7
Общая длина обрезных частей, м :	0.00	0.00	0.0
Общий объем, м3 :	24.74	73.40	33.7
Общий объем обрезных частей, м3 :	0.00	0.00	0.0

При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий :
Стены : Все
Венцы : 32-60
Профили : Все
Длины : Все

Заготовки профилированный брус 190x145 мм.

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 32 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
1	1.32.1		1	3990	0.110		
2	1.32.2		1	4790	0.132		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: 1)		2	8.78	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
3	3.32.1		1	4850	0.134		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
4	3.32.2		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: 3)		2	7.70	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
5	4.32.1		1	500	0.014		
6	4.32.2		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
7	5.32.1		1	390	0.011		
8	5.32.2		1	5700	0.157		
9	5.32.3		1	2690	0.074		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: 5)		3	8.78	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
10	Б.32.1		1	4410	0.121		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
11	Б.32.2		1	4410	0.121		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: Б)		2	8.82	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
12	Г.32.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
13	Д.32.1		1	5660	0.156		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
14	Д.32.2		1	3160	0.087		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: Д)		2	8.82	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
15	Е.32.1		1	500	0.014		
16	Е.32.2		1	3360	0.093		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: Е)		2	3.86	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
17	Ж.32.1		1	5030	0.139		
18	Ж.32.2		1	1030	0.028		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: Ж)		2	6.06	0.17		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32)		18	55.57	1.53		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 33 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
19	1.33.1		1	4130	0.114		
20	1.33.2		1	4930	0.136		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: 1)		2	9.06	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
21	3.33.1		1	2800	0.077		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
22	3.33.2		1	1250	0.034		
23	3.33.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
24	4.33.1		1	500	0.014		
25	4.33.2		1	500	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
26	5.33.1		1	4130	0.114		
27	5.33.2		1	4930	0.136		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: 5)		2	9.06	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
28	Б.33.1		1	4570	0.126		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
29	Б.33.2		1	4570	0.126		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: Б)		2	9.14	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
30	Г.33.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
31	Д.33.1		1	4820	0.133		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
32	Д.33.2		1	3570	0.098		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: Д)		2	8.39	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
33	Е.33.1		1	500	0.014		
34	Е.33.2		1	3520	0.097		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: Е)		2	4.02	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
35	Ж.33.1		1	5080	0.140		
36	Ж.33.2		1	1080	0.030		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: Ж)		2	6.16	0.17		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33)		18	55.48	1.53		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 34 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
37	1.34.1		1	4500	0.124		
38	1.34.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: 1)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
39	3.34.1		1	2800	0.077		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
40	3.34.2		1	4900	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: 3)		2	7.70	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
41	4.34.1		1	500	0.014		
42	4.34.2		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
43	5.34.1		1	910	0.025		
44	5.34.2		1	5700	0.157		
45	5.34.3		1	3200	0.088		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: 5)		3	9.81	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
46	Б.34.1		1	2100	0.058		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
47	Б.34.2		1	2500	0.069		
48	Б.34.3		1	2110	0.058		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: Б)		3	6.71	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
49	Г.34.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
50	Д.34.1		1	5100	0.141		
51	Д.34.2		1	3860	0.106		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: Д)		2	8.96	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
52	Е.34.1		1	1970	0.054		
53	Е.34.2		1	1640	0.045		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: Е)		2	3.61	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 34 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
54	Ж.34.1		1	2100	0.058		
55	Ж.34.2		1	1870	0.052		
56	Ж.34.3		1	1480	0.041		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34 Стена: Ж)		3	5.45	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 34)		20	54.79	1.51		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 35 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
57	1.35.1		1	4500	0.124		
58	1.35.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: 1)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
59	3.35.1		1	2800	0.077		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
60	3.35.2		1	1250	0.034		
61	3.35.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
62	4.35.1		1	500	0.014		
63	4.35.2		1	500	0.014		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
64	5.35.1		1	4500	0.124		
65	5.35.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: 5)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
66	Б.35.1		1	2100	0.058		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
67	Б.35.2		1	2500	0.069		
68	Б.35.3		1	2100	0.058		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: Б)		3	6.70	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
69	Г.35.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
70	Д.35.1		1	5100	0.141		
71	Д.35.2		1	3850	0.106		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: Д)		2	8.95	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
72	Е.35.1		1	500	0.014		
73	Е.35.2		1	670	0.018		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
74	Е.35.3		1	1630	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: Е)		3	2.80	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 35 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
75	Ж.35.1		1	2100	0.058		
76	Ж.35.2		1	2040	0.056		
77	Ж.35.3		1	1640	0.045		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35 Стена: Ж)		3	5.78	0.16		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 35)		21	53.48	1.47		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 36 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
78	1.36.1		1	4500	0.124		
79	1.36.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: 1)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
80	3.36.1		1	4850	0.134		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
81	3.36.2		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: 3)		2	7.70	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
82	4.36.1		1	500	0.014		
83	4.36.2		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
84	5.36.1		1	900	0.025		
85	5.36.2		1	5700	0.157		
86	5.36.3		1	3200	0.088		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: 5)		3	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
87	Б.36.1		1	4850	0.134		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
88	Б.36.2		1	4860	0.134		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: Б)		2	9.71	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
89	Г.36.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
90	Д.36.1		1	5100	0.141		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
91	Д.36.2		1	3860	0.106		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: Д)		2	8.96	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
92	Е.36.1		1	500	0.014		
93	Е.36.2		1	3810	0.105		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: Е)		2	4.31	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 36 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
94	Ж.36.1		1	4850	0.134		
95	Ж.36.2		1	4860	0.134		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36 Стена: Ж)		2	9.71	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 36)		18	62.74	1.73		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 37 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
96	1.37.1		1	4500	0.124		
97	1.37.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: 1)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
98	3.37.1		1	2800	0.077		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
99	3.37.2		1	1250	0.034		
100	3.37.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
101	4.37.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: 5

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
102	5.37.1		1	4500	0.124		
103	5.37.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: 5)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
104	Б.37.1		1	2210	0.061		
105	Б.37.2		1	2500	0.069		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
106	Б.37.3		1	2210	0.061		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: Б)		3	6.92	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
107	Г.37.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
108	Д.37.1		1	4670	0.129		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
109	Д.37.2		1	4670	0.129		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: Д)		2	9.34	0.26		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
110	Е.37.1		1	500	0.014		
111	Е.37.2		1	670	0.018		
112	Е.37.3		1	1740	0.048		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: Е)		3	2.91	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 37 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
113	Ж.37.1		1	2210	0.061		
114	Ж.37.2		1	5920	0.163		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37 Стена: Ж)		2	8.13	0.22		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 37)		19	57.35	1.58		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 38 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
115	3.38.1		1	2800	0.077		
116	3.38.2		1	4900	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38 Стена: 3)		2	7.70	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 38 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
117	4.38.1		1	500	0.014		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
118	4.38.2		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 38 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
119	Б.38.1		1	2000	0.055		
120	Б.38.2		1	2500	0.069		
121	Б.38.3		1	2000	0.055		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38 Стена: Б)		3	6.50	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 38 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
122	Г.38.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 38 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
123	Д.38.1		1	4500	0.124		
124	Д.38.2		1	3250	0.090		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38 Стена: Д)		2	7.75	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 38 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
125	Е.38.1		1	1970	0.054		
126	Е.38.2		1	1530	0.042		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38 Стена: Е)		2	3.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 38 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
127	Ж.38.1		1	2000	0.055		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
128	Ж.38.2		1	1500	0.041		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38 Стена: Ж)		2	3.50	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 38)		14	31.70	0.87		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 39 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
129	3.39.1		1	2800	0.077		
130	3.39.2		1	1250	0.034		
131	3.39.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 39 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
132	4.39.1		1	500	0.014		
133	4.39.2		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 39 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
134	Б.39.1		1	2200	0.061		
135	Б.39.2		1	2500	0.069		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
136	Б.39.3		1	2210	0.061		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39 Стена: Б)		3	6.91	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 39 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
137	Г.39.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 39 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
138	Д.39.1		1	4500	0.124		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
139	Д.39.2		1	3260	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39 Стена: Д)		2	7.76	0.21		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 39 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
140	Е.39.1		1	500	0.014		
141	Е.39.2		1	670	0.018		
142	Е.39.3		1	1730	0.048		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39 Стена: Е)		3	2.90	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 39 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
143	Ж.39.1		1	4500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39 Стена: Ж)		1	4.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 39)		15	31.72	0.87		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 40 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
144	3.40.1		1	2800	0.077		
145	3.40.2		1	1250	0.034		
146	3.40.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 40 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
147	4.40.1		1	500	0.014		
148	4.40.2		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 40 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
149	Б.40.1		1	4070	0.112		
150	Б.40.2		1	4070	0.112		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40 Стена: Б)		2	8.14	0.22		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 40 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
151	Г.40.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 40 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
152	Д.40.1		1	4320	0.119		
153	Д.40.2		1	3070	0.085		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40 Стена: Д)		2	7.39	0.20		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 40 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
154	Е.40.1		1	500	0.014		
155	Е.40.2		1	3020	0.083		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40 Стена: Е)		2	3.52	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 40 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
156	Ж.40.1		1	2220	0.061		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
157	Ж.40.2		1	1500	0.041		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40 Стена: Ж)		2	3.72	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 40)		14	32.42	0.89		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 41 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
158	3.41.1		1	2800	0.077		
159	3.41.2		1	1250	0.034		
160	3.41.3		1	2850	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41 Стена: 3)		3	6.90	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 41 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
161	4.41.1		1	500	0.014		
162	4.41.2		1	500	0.014		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41 Стена: 4)		2	1.00	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 41 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
163	Б.41.1		1	2210	0.061		
164	Б.41.2		1	2500	0.069		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
165	Б.41.3		1	2210	0.061		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41 Стена: Б)		3	6.92	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 41 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
166	Г.41.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 41 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
167	Д.41.1		1	4110	0.113		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
168	Д.41.2		1	2860	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41 Стена: Д)		2	6.97	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 41 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
169	Е.41.1		1	500	0.014		
170	Е.41.2		1	670	0.018		
171	Е.41.3		1	1740	0.048		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41 Стена: Е)		3	2.91	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 41 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
172	Ж.41.1		1	2210	0.061		
173	Ж.41.2		1	1500	0.041		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41 Стена: Ж)		2	3.71	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 41)		16	30.16	0.83		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 42 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
174	3.42.1		1	3850	0.106		
175	3.42.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 42 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
176	4.42.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 42 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
177	Б.42.1		1	2210	0.061		
178	Б.42.2		1	2500	0.069		
179	Б.42.3		1	2210	0.061		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42 Стена: Б)		3	6.92	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 42 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
180	Г.42.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 42 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
181	Д.42.1		1	3910	0.108		
182	Д.42.2		1	2660	0.073		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42 Стена: Д)		2	6.57	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 42 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
183	Е.42.1		1	500	0.014		
184	Е.42.2		1	670	0.018		
185	Е.42.3		1	1740	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42 Стена: Е)		3	2.91	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 42 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
186	Ж.42.1		1	2210	0.061		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
187	Ж.42.2		1	1500	0.041		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42 Стена: Ж)		2	3.71	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 42)		14	32.16	0.89		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 43 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
188	3.43.1		1	2550	0.070		
189	3.43.2		1	5950	0.164		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 43 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
190	4.43.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 43 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
191	Б.43.1		1	2220	0.061		
192	Б.43.2		1	2500	0.069		
193	Б.43.3		1	2210	0.061		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43 Стена: Б)		3	6.93	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 43 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
194	Г.43.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 43 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
195	Д.43.1		1	3460	0.095		
196	Д.43.2		1	3460	0.095		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43 Стена: Д)		2	6.92	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 43 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
197	Е.43.1		1	1970	0.054		
198	Е.43.2		1	1740	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43 Стена: Е)		2	3.71	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 43 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
199	Ж.43.1		1	2220	0.061		
200	Ж.43.2		1	1500	0.041		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43 Стена: Ж)		2	3.72	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 43)		13	33.33	0.92		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 44 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
201	3.44.1		1	3850	0.106		
202	3.44.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 44 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
203	4.44.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 44 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
204	Б.44.1		1	3260	0.090		
205	Б.44.2		1	3260	0.090		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44 Стена: Б)		2	6.52	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 44 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
206	Г.44.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 44 Стена: Д

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
207	Д.44.1		1	4510	0.124		
208	Д.44.2		1	2010	0.055		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44 Стена: Д)		2	6.52	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 44 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
209	Е.44.1		1	3510	0.097		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44 Стена: Е)		1	3.51	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 44 Стена: Ж

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
210	Ж.44.1		1	3530	0.097		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44 Стена: Ж)		1	3.53	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 44)		10	32.13	0.89		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 45 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
211	3.45.1		1	2550	0.070		
212	3.45.2		1	5950	0.164		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 45 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
213	4.45.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 45 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
214	Б.45.1		1	3060	0.084		
215	Б.45.2		1	3060	0.084		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45 Стена: Б)		2	6.12	0.17		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 45 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
216	Г.45.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 45 Стена: Д

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
217	Д.45.1		1	3060	0.084		
218	Д.45.2		1	3060	0.084		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45 Стена: Д)		2	6.12	0.17		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 45 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
219	Е.45.1		1	3310	0.091		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45 Стена: Е)		1	3.31	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 45 Стена: Ж

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
220	Ж.45.1		1	3380	0.093		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45 Стена: Ж)		1	3.38	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 45)		10	30.98	0.85		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 46 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
221	3.46.1		1	3850	0.106		
222	3.46.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 46 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
223	4.46.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 46 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
224	Б.46.1		1	5720	0.158		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46 Стена: Б)		1	5.72	0.16		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 46 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
225	Г.46.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 46 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
226	Д.46.1		1	5720	0.158		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46 Стена: Д)		1	5.72	0.16		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 46 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
227	Е.46.1		1	3110	0.086		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46 Стена: Е)		1	3.11	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 46 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
228	Ж.46.1		1	3250	0.090		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46 Стена: Ж)		1	3.25	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 46)		8	29.85	0.82		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 47 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
229	3.47.1		1	2550	0.070		
230	3.47.2		1	5950	0.164		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 47 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
231	4.47.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 47 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
232	Б.47.1		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47 Стена: Б)		1	5.30	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 47 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
233	Г.47.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 47 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
234	Д.47.1		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47 Стена: Д)		1	5.30	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 47 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
235	Е.47.1		1	2900	0.080		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47 Стена: Е)		1	2.90	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 47 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
236	Ж.47.1		1	3180	0.088		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47 Стена: Ж)		1	3.18	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 47)		8	28.73	0.79		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 48 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
237	3.48.1		1	3850	0.106		
238	3.48.2		1	4650	0.128		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48 Стена: 3)		2	8.50	0.23		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 48 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
239	4.48.1		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48 Стена: 4)		1	1.80	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 48 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
240	Б.48.1		1	4900	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48 Стена: Б)		1	4.90	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 48 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
241	Г.48.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 48 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
242	Д.48.1		1	4900	0.135		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48 Стена: Д)		1	4.90	0.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 48 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
243	Е.48.1		1	2700	0.074		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48 Стена: Е)		1	2.70	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 48 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
244	Ж.48.1		1	3360	0.093		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48 Стена: Ж)		1	3.36	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 48)		8	27.91	0.77		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 49 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
245	2.49.1		1	4150	0.114		
246	2.49.2		1	4950	0.136		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: 2)		2	9.10	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 49 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
247	3.49.1		1	550	0.015		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
248	3.49.2		1	550	0.015		
249	3.49.3		1	550	0.015		
250	3.49.4		1	590	0.016		
251	3.49.5		1	550	0.015		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: 3)		5	2.79	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 49 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
252	4.49.1		1	2850	0.079		
253	4.49.2		1	1300	0.036		
254	4.49.3		1	4950	0.136		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: 4)		3	9.10	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 49 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
255	Б.49.1		1	4500	0.124		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: Б)		1	4.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 49 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
256	Г.49.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 49 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
257	Д.49.1		1	4500	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: Д)		1	4.50	0.12		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 49 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
258	Е.49.1		1	2500	0.069		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: Е)		1	2.50	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 49 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
259	Ж.49.1		1	3750	0.103		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49 Стена: Ж)		1	3.75	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 49)		15	37.99	1.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 50 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
260	2.50.1		1	1900	0.052		
261	2.50.2		1	6000	0.165		
262	2.50.3		1	1800	0.050		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: 2)		3	9.70	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 50 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
263	3.50.1		1	570	0.016		
264	3.50.2		1	550	0.015		
265	3.50.3		1	550	0.015		
266	3.50.4		1	590	0.016		
267	3.50.5		1	570	0.016		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: 3)		5	2.83	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 50 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
268	4.50.1		1	850	0.023		
269	4.50.2		1	5700	0.157		
270	4.50.3		1	3150	0.087		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: 4)		3	9.70	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 50 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
271	Б.50.1		1	4100	0.113		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: Б)		1	4.10	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 50 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
272	Г.50.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 50 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
273	Д.50.1		1	4100	0.113		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: Д)		1	4.10	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 50 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
274	Е.50.1		1	2300	0.063		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: Е)		1	2.30	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 50 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
275	Ж.50.1		1	3550	0.098		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50 Стена: Ж)		1	3.55	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 50)		16	38.03	1.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Венец: 51 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
276	2.51.1		1	4500	0.124		
277	2.51.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: 2)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 51 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
278	3.51.1		1	620	0.017		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
279	3.51.2		1	550	0.015		
280	3.51.3		1	550	0.015		
281	3.51.4		1	590	0.016		
282	3.51.5		1	620	0.017		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: 3)		5	2.93	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 51 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
283	4.51.1		1	3200	0.088		
284	4.51.2		1	1300	0.036		
285	4.51.3		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: 4)		3	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 51 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
286	Б.51.1		1	3700	0.102		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: Б)		1	3.70	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 51 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
287	Г.51.1		1	1750	0.048		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 51 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
288	Д.51.1		1	3700	0.102		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: Д)		1	3.70	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 51 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
289	Е.51.1		1	2100	0.058		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: Е)		1	2.10	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 51 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
290	Ж.51.1		1	3350	0.092		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51 Стена: Ж)		1	3.35	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 51)		15	37.13	1.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 52 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
291	3.52.1		1	690	0.019		
292	3.52.2		1	550	0.015		
293	3.52.3		1	550	0.015		
294	3.52.4		1	590	0.016		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
295	3.52.5		1	690	0.019		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 52 Стена: 3)		5	3.07	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 52 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
296	Б.52.1		1	3300	0.091		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 52 Стена: Б)		1	3.30	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 52 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
297	Г.52.1		1	1750	0.048		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 52 Стена: Г)		1	1.75	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 52 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
298	Д.52.1		1	3300	0.091		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 52 Стена: Д)		1	3.30	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 52 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
299	Е.52.1		1	1900	0.052		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 52 Стена: Е)		1	1.90	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 52 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
300	Ж.52.1		1	2560	0.071		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 52 Стена: Ж)		1	2.56	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 52)		10	15.88	0.44		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 53 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
301	3.53.1		1	830	0.023		
302	3.53.2		1	550	0.015		
303	3.53.3		1	550	0.015		
304	3.53.4		1	590	0.016		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
305	3.53.5		1	830	0.023		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 53 Стена: 3)		5	3.35	0.09		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 53 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
306	Б.53.1		1	2880	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 53 Стена: Б)		1	2.88	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 53 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
307	Г.53.1		1	1690	0.047		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 53 Стена: Г)		1	1.69	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 53 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
308	Д.53.1		1	2880	0.079		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 53 Стена: Д)		1	2.88	0.08		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 53 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
309	Е.53.1		1	1690	0.047		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 53 Стена: Е)		1	1.69	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 53 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
310	Ж.53.1		1	1970	0.054		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 53 Стена: Ж)		1	1.97	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 53)		10	14.46	0.40		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 54 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
311	3.54.1		1	4500	0.124		
312	3.54.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 54 Стена: 3)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 54 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
313	Б.54.1		1	2480	0.068		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 54 Стена: Б)		1	2.48	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 54 Стена: Г

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
314	Г.54.1		1	1490	0.041		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 54 Стена: Г)		1	1.49	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 54 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
315	Д.54.1		1	2480	0.068		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 54 Стена: Д)		1	2.48	0.07		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 54 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
316	Е.54.1		1	1490	0.041		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 54 Стена: Е)		1	1.49	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 54 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
317	Ж.54.1		1	1630	0.045		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 54 Стена: Ж)		1	1.63	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 54)		7	19.37	0.53		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 55 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
318	3.55.1		1	3200	0.088		
319	3.55.2		1	3400	0.094		
320	3.55.3		1	3200	0.088		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 55 Стена: 3)		3	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 55 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
321	Б.55.1		1	2080	0.057		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 55 Стена: Б)		1	2.08	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 55 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
322	Г.55.1		1	1290	0.036		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 55 Стена: Г)		1	1.29	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 55 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
323	Д.55.1		1	2080	0.057		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 55 Стена: Д)		1	2.08	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 55 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
324	Е.55.1		1	1290	0.036		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 55 Стена: Е)		1	1.29	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 55 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
325	Ж.55.1		1	1360	0.037		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 55 Стена: Ж)		1	1.36	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 55)		8	17.90	0.49		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

Венец: 56 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
326	3.56.1		1	4500	0.124		
327	3.56.2		1	5300	0.146		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 56 Стена: 3)		2	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 56 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
328	Б.56.1		1	1680	0.046		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 56 Стена: Б)		1	1.68	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 56 Стена: Г

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
329	Г.56.1		1	1090	0.030		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 56 Стена: Г)		1	1.09	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 56 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
330	Д.56.1		1	1680	0.046		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 56 Стена: Д)		1	1.68	0.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 56 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
331	Е.56.1		1	1090	0.030		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 56 Стена: Е)		1	1.09	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 56 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
332	Ж.56.1		1	1110	0.031		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 56 Стена: Ж)		1	1.11	0.03		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 56)		7	16.45	0.45		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 57 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
333	3.57.1		1	3200	0.088		
334	3.57.2		1	3400	0.094		
335	3.57.3		1	3200	0.088		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 57 Стена: 3)		3	9.80	0.27		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 57 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
336	Б.57.1		1	1280	0.035		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 57 Стена: Б)		1	1.28	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 57 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
337	Г.57.1		1	890	0.025		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 57 Стена: Г)		1	0.89	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 57 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
338	Д.57.1		1	1280	0.035		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 57 Стена: Д)		1	1.28	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 57 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
339	Е.57.1		1	890	0.025		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 57 Стена: Е)		1	0.89	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 57 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
340	Ж.57.1		1	890	0.025		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 57 Стена: Ж)		1	0.89	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 57)		8	15.03	0.41		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 58 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
341	Б.58.1		1	880	0.024		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 58 Стена: Б)		1	0.88	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 58 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
342	Г.58.1		1	690	0.019		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 58 Стена: Г)		1	0.69	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 58 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
343	Д.58.1		1	880	0.024		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 58 Стена: Д)		1	0.88	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 58 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
344	Е.58.1		1	690	0.019		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 58 Стена: Е)		1	0.69	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 58 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
345	Ж.58.1		1	700	0.019		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 58 Стена: Ж)		1	0.70	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 58)		5	3.84	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 59 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
346	Б.59.1		1	460	0.013		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 59 Стена: Б)		1	0.46	0.01		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 59 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
347	Е.59.1		1	460	0.013		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 59 Стена: Е)		1	0.46	0.01		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 59 Стена: Ж

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
348	Ж.59.1		1	460	0.013		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 59 Стена: Ж)		1	0.46	0.01		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 59)		3	1.38	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-03] Ведомость элементов. 3-машина

[projectstroy.com] R-14-pb190-8000x8500-2

Венец: 60 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
349	Б.60.1		1	60	0.002		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 60 Стена: Б)		1	0.06	0.00		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 60 Стена: Е

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
350	Е.60.1		1	60	0.002		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 60 Стена: Е)		1	0.06	0.00		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 60)		2	0.12	0.00		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC41

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.