## Сводные данные

| Наименование | По отчету | По проекту | Доля проекта, % |
|---|---|---|---|
| Итого стеновых элементов : | 121 | 496 | 24.4 |
| Общая длина, м : | 424.59 | 1633.26 | 26.0 |
| Общая длина обрезных частей, м : | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Общий объем, м3 : | 26.14 | 100.57 | 26.0 |
| Общий объем обрезных частей, м3 : | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий : Стены : ВсеВенцы : 14-20Профили : ВсеДлины : Все

Диаметр бревна 280 мм, паз 140 мм

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

## Венец: 14 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14.1 |  | 1 | 6000 | 0.369 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: 1 ) | | 1 | 6.00 | 0.37 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.14.1 |  | 1 | 6000 | 0.369 | | |
| 3 | 2.14.2 |  | 1 | 3750 | 0.231 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: 2 ) | | 2 | 9.75 | 0.60 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.14.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 5 | 3.14.2 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: 3 ) | | 2 | 4.95 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.14.1 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4.14.2 |  | 1 | 3900 | 0.240 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: 4 ) | | 2 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | А.14.1 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 9 | А.14.2 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: А ) | | 2 | 8.00 | 0.49 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Б.14.3 |  | 1 | 6000 | 0.369 | | |
| 11 | Б.14.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 12 | Б.14.2 |  | 1 | 1850 | 0.114 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: Б ) | | 3 | 12.75 | 0.79 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | В.14.1 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: В ) | | 1 | 0.70 | 0.04 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Д.14.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 15 | Д.14.3 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 16 | Д.14.2 |  | 1 | 3650 | 0.225 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: Д ) | | 3 | 12.55 | 0.77 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 ) | | 16 | 64.25 | 3.96 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

## Венец: 15 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.15.1 |  | 1 | 6000 | 0.369 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: 1 ) | | 1 | 6.00 | 0.37 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2.15.1 |  | 1 | 4340 | 0.267 | | |
| 19 | 2.15.2 |  | 1 | 4310 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: 2 ) | | 2 | 8.65 | 0.53 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.15.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 21 | 3.15.2 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: 3 ) | | 2 | 4.95 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4.15.2 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4.15.1 |  | 1 | 3900 | 0.240 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: 4 ) | | 2 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | А.15.1 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 25 | А.15.2 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: А ) | | 2 | 8.00 | 0.49 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Б.15.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 27 | Б.15.4 |  | 1 | 2750 | 0.169 | | |
| 28 | Б.15.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| 29 | Б.15.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: Б ) | | 4 | 10.75 | 0.66 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: В

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
| 30 | В.15.1 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: В ) | | 1 | 0.70 | 0.04 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Д.15.2 |  | 1 | 4290 | 0.264 | | |
| 32 | Д.15.3 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 33 | Д.15.1 |  | 1 | 3360 | 0.207 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: Д ) | | 3 | 11.65 | 0.72 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 ) | | 17 | 60.25 | 3.71 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

## Венец: 16 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1.16.1 |  | 1 | 6000 | 0.369 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: 1 ) | | 1 | 6.00 | 0.37 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.16.1 |  | 1 | 4340 | 0.267 | | |
| 36 | 2.16.2 |  | 1 | 4310 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: 2 ) | | 2 | 8.65 | 0.53 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3.16.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 38 | 3.16.2 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: 3 ) | | 2 | 4.95 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4.16.1 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4.16.2 |  | 1 | 3900 | 0.240 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: 4 ) | | 2 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | А.16.1 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 42 | А.16.2 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: А ) | | 2 | 8.00 | 0.49 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Б.16.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 44 | Б.16.4 |  | 1 | 2750 | 0.169 | | |
| 45 | Б.16.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| 46 | Б.16.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: Б ) | | 4 | 10.75 | 0.66 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: В

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
| 47 | В.16.1 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: В ) | | 1 | 0.70 | 0.04 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Д.16.2 |  | 1 | 4290 | 0.264 | | |
| 49 | Д.16.3 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 50 | Д.16.1 |  | 1 | 3360 | 0.207 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: Д ) | | 3 | 11.65 | 0.72 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 ) | | 17 | 60.25 | 3.71 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

## Венец: 17 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1.17.1 |  | 1 | 6000 | 0.369 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: 1 ) | | 1 | 6.00 | 0.37 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2.17.1 |  | 1 | 4340 | 0.267 | | |
| 53 | 2.17.2 |  | 1 | 4310 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: 2 ) | | 2 | 8.65 | 0.53 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 3.17.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 55 | 3.17.2 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: 3 ) | | 2 | 4.95 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4.17.2 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 4.17.1 |  | 1 | 3900 | 0.240 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: 4 ) | | 2 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | А.17.1 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 59 | А.17.2 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: А ) | | 2 | 8.00 | 0.49 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Б.17.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 61 | Б.17.4 |  | 1 | 2750 | 0.169 | | |
| 62 | Б.17.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| 63 | Б.17.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: Б ) | | 4 | 10.75 | 0.66 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: В

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
| 64 | В.17.1 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: В ) | | 1 | 0.70 | 0.04 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Д.17.2 |  | 1 | 4290 | 0.264 | | |
| 66 | Д.17.3 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 67 | Д.17.1 |  | 1 | 3360 | 0.207 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: Д ) | | 3 | 11.65 | 0.72 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 ) | | 17 | 60.25 | 3.71 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

## Венец: 18 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1.18.1 |  | 1 | 6000 | 0.369 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: 1 ) | | 1 | 6.00 | 0.37 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 18 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2.18.1 |  | 1 | 4340 | 0.267 | | |
| 70 | 2.18.2 |  | 1 | 4310 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: 2 ) | | 2 | 8.65 | 0.53 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 18 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3.18.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 72 | 3.18.2 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: 3 ) | | 2 | 4.95 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 18 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 4.18.1 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 4.18.2 |  | 1 | 3900 | 0.240 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: 4 ) | | 2 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 18 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | А.18.1 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 76 | А.18.2 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: А ) | | 2 | 8.00 | 0.49 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 18 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Б.18.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 78 | Б.18.4 |  | 1 | 2750 | 0.169 | | |
| 79 | Б.18.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| 80 | Б.18.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: Б ) | | 4 | 10.75 | 0.66 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 18 Стена: В

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
| 81 | В.18.1 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: В ) | | 1 | 0.70 | 0.04 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 18 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Д.18.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 83 | Д.18.3 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 84 | Д.18.2 |  | 1 | 3650 | 0.225 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 Стена: Д ) | | 3 | 12.55 | 0.77 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 18 ) | | 17 | 61.15 | 3.77 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

## Венец: 19 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1.19.1 |  | 1 | 2250 | 0.139 | | |
| 86 | 1.19.2 |  | 1 | 2250 | 0.139 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: 1 ) | | 2 | 4.50 | 0.28 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 19 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2.19.2 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |
| 88 | 2.19.1 |  | 1 | 3900 | 0.240 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: 2 ) | | 2 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 19 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 3.19.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 90 | 3.19.2 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: 3 ) | | 2 | 4.95 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 19 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4.19.2 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |
| 92 | 4.19.1 |  | 1 | 3900 | 0.240 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: 4 ) | | 2 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 19 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | А.19.1 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 94 | А.19.2 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: А ) | | 2 | 8.00 | 0.49 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 19 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Б.19.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 96 | Б.19.4 |  | 1 | 2750 | 0.169 | | |
| 97 | Б.19.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| 98 | Б.19.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: Б ) | | 4 | 10.75 | 0.66 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 19 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | В.19.1 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: В ) | | 1 | 0.70 | 0.04 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 19 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Д.19.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 101 | Д.19.3 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 102 | Д.19.2 |  | 1 | 3650 | 0.225 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 Стена: Д ) | | 3 | 12.55 | 0.77 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 19 ) | | 18 | 60.55 | 3.73 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

## Венец: 20 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1.20.1 |  | 1 | 2250 | 0.139 | | |
| 104 | 1.20.2 |  | 1 | 2250 | 0.139 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: 1 ) | | 2 | 4.50 | 0.28 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 20 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2.20.1 |  | 1 | 4950 | 0.305 | | |
| 106 | 2.20.2 |  | 1 | 4920 | 0.303 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: 2 ) | | 2 | 9.87 | 0.61 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 20 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3.20.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 108 | 3.20.2 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: 3 ) | | 2 | 4.95 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 20 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 4.20.1 |  | 1 | 4510 | 0.278 | | |
| 110 | 4.20.3 |  | 1 | 4510 | 0.278 | | |
| 111 | 4.20.2 |  | 1 | 1750 | 0.108 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: 4 ) | | 3 | 10.77 | 0.66 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 20 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | А.20.2 |  | 1 | 2140 | 0.132 | | |
| 113 | А.20.3 |  | 1 | 1430 | 0.088 | | |
| 114 | А.20.1 |  | 1 | 1430 | 0.088 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: А ) | | 3 | 5.00 | 0.31 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 20 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Б.20.1 |  | 1 | 4900 | 0.302 | | |
| 116 | Б.20.3 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Б.20.2 |  | 1 | 3650 | 0.225 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: Б ) | | 3 | 12.55 | 0.77 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 20 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | В.20.1 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: В ) | | 1 | 0.70 | 0.04 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 20 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Д.20.1 |  | 1 | 5980 | 0.368 | | |
| 120 | Д.20.2 |  | 1 | 2140 | 0.132 | | |
| 121 | Д.20.3 |  | 1 | 1430 | 0.088 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 Стена: Д ) | | 3 | 9.55 | 0.59 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 20 ) | | 19 | 57.89 | 3.56 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-03] RC7A

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.