Сводные данные

Наименование	По отчету	По проекту	Доля проекта, %
Итого стеновых элементов :	126	496	25.4
Общая длина, м :	367.22	1633.26	22.5
Общая длина обрезных частей, м :	0.00	0.00	0.0
Общий объем, м3 :	22.61	100.57	22.5
Общий объем обрезных частей, м3 :	0.00	0.00	0.0

При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий : Стены : ВсеВенцы : 21-33Профили : ВсеДлины : Все

Диаметр бревна 280 мм, паз 140 мм

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Венец: 21 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
1	1.21.1		1	6000	0.369		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 1)		1	6.00	0.37		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
2	2.21.1		1	4950	0.305		
3	2.21.2		1	4920	0.303		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 2)		2	9.87	0.61		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
4	3.21.1		1	4250	0.262		
5	3.21.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: 4

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
6	4.21.2		1	5300	0.326		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
7	4.21.3		1	4510	0.278		
8	4.21.1		1	960	0.059		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: 4)		3	10.77	0.66		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
9	А.21.1		1	5070	0.312		
10	А.21.2		1	1638	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: А)		2	6.71	0.41		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
11	Б.21.1		1	5510	0.339		
12	Б.21.4		1	2750	0.169		
13	Б.21.2		1	2400	0.148		
14	Б.21.3		1	700	0.043		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[B-04] Ведомость элементов. 4-машина

[projectstroy.com] D-2-b280-11850x8850-1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Б)		4	11.36	0.70		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
15	В.21.1		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: В)		1	0.70	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 21 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
16	Д.21.1		1	5510	0.339		
17	Д.21.2		1	4720	0.291		
18	Д.21.3		1	1638	0.101		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21 Стена: Д)		3	11.87	0.73		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 21)		18	62.23	3.83		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 22 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
19	1.22.1		1	2250	0.139		
20	1.22.2		1	2250	0.139		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 1)		2	4.50	0.28		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
21	2.22.2		1	4310	0.265		
22	2.22.1		1	790	0.049		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 2)		2	5.10	0.31		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
23	3.22.1		1	4250	0.262		
24	3.22.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
25	А.22.2		1	5070	0.312		
26	А.22.1		1	2007	0.124		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: А)		2	7.08	0.44		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
27	Б.22.1		1	5510	0.339		
28	Б.22.4		1	2750	0.169		
29	Б.22.2		1	2400	0.148		
30	Б.22.3		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Б)		4	11.36	0.70		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: В

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
31	В.22.1		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: В)		1	0.70	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 22 Стена: Д

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
32	Д.22.1		1	5510	0.339		
33	Д.22.3		1	5070	0.312		
34	Д.22.2		1	1657	0.102		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22 Стена: Д)		3	12.24	0.75		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 22)		16	45.92	2.83		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 23 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
35	1.23.1		1	1994	0.123		
36	1.23.2		1	1994	0.123		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 1)		2	3.99	0.25		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
37	2.23.2		1	4054	0.250		
38	2.23.1		1	534	0.033		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 2)		2	4.59	0.28		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
39	3.23.1		1	4250	0.262		
40	3.23.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
41	А.23.3		1	2211	0.136		
42	А.23.1		1	2210	0.136		
43	А.23.2		1	2140	0.132		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: А)		3	6.56	0.40		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
44	Б.23.1		1	3835	0.236		
45	Б.23.2		1	3835	0.236		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Б)		2	7.67	0.47		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 23 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
46	Д.23.1		1	2211	0.136		
47	Д.23.3		1	2211	0.136		
48	Д.23.2		1	2140	0.132		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23 Стена: Д)		3	6.56	0.40		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 23)		14	34.32	2.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 24 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
49	1.24.1		1	4833	0.298		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 1)		1	4.83	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
50	2.24.1		1	4833	0.298		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 2)		1	4.83	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
51	3.24.1		1	4250	0.262		
52	3.24.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
53	А.24.3		1	2211	0.136		
54	А.24.1		1	2210	0.136		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
55	А.24.2		1	2140	0.132		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: А)		3	6.56	0.40		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
56	Б.24.1		1	3465	0.213		
57	Б.24.2		1	3465	0.213		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Б)		2	6.93	0.43		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 24 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
58	Д.24.1		1	2211	0.136		
59	Д.24.3		1	2211	0.136		
60	Д.24.2		1	2140	0.132		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24 Стена: Д)		3	6.56	0.40		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 24)		12	34.67	2.13		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 25 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
61	1.25.1		1	4178	0.257		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: 1)		1	4.18	0.26		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
62	2.25.1		1	4178	0.257		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: 2)		1	4.18	0.26		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
63	3.25.1		1	4250	0.262		
64	3.25.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
65	А.25.1		1	3096	0.191		
66	А.25.2		1	3096	0.191		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: А)		2	6.19	0.38		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
67	Б.25.1		1	3096	0.191		
68	Б.25.2		1	3096	0.191		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Б)		2	6.19	0.38		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 25 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
69	Д.25.1		1	3096	0.191		
70	Д.25.2		1	3096	0.191		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25 Стена: Д)		2	6.19	0.38		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 25)		10	31.88	1.96		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 26 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
71	1.26.1		1	3522	0.217		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: 1)		1	3.52	0.22		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
72	2.26.1		1	3522	0.217		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: 2)		1	3.52	0.22		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
73	3.26.1		1	4250	0.262		
74	3.26.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
75	А.26.1		1	5454	0.336		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: А)		1	5.45	0.34		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
76	Б.26.1		1	5454	0.336		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Б)		1	5.45	0.34		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 26 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
77	Д.26.1		1	5454	0.336		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26 Стена: Д)		1	5.45	0.34		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 26)		7	28.36	1.75		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 27 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
78	1.27.1		1	2867	0.177		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: 1)		1	2.87	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
79	2.27.1		1	2867	0.177		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: 2)		1	2.87	0.18		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
80	3.27.1		1	4250	0.262		
81	3.27.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
82	А.27.1		1	2358	0.145		
83	А.27.2		1	2358	0.145		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: А)		2	4.72	0.29		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
84	Б.27.1		1	2358	0.145		
85	Б.27.2		1	2358	0.145		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: Б)		2	4.72	0.29		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 27 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
86	Д.27.1		1	2358	0.145		
87	Д.27.2		1	2358	0.145		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27 Стена: Д)		2	4.72	0.29		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 27)		10	24.83	1.53		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 28 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
88	1.28.1		1	2212	0.136		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: 1)		1	2.21	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
89	2.28.1		1	2212	0.136		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: 2)		1	2.21	0.14		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
90	3.28.1		1	4250	0.262		
91	3.28.2		1	700	0.043		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: 3)		2	4.95	0.30		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
92	А.28.1		1	3978	0.245		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: А)		1	3.98	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
93	Б.28.1		1	3978	0.245		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: Б)		1	3.98	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 28 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
94	Д.28.1		1	3978	0.245		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28 Стена: Д)		1	3.98	0.24		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 28)		7	21.31	1.31		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 29 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
95	1.29.1		1	1556	0.096		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: 1)		1	1.56	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
96	2.29.1		1	1556	0.096		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: 2)		1	1.56	0.10		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
97	3.29.2		1	5650	0.348		
98	3.29.1		1	3900	0.240		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: 3)		2	9.55	0.59		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
99	А.29.1		1	1620	0.100		
100	А.29.2		1	1620	0.100		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: А)		2	3.24	0.20		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
101	Б.29.1		1	1620	0.100		
102	Б.29.2		1	1620	0.100		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Б)		2	3.24	0.20		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
103	Г.29.1		1	5890	0.363		
104	Г.29.2		1	4000	0.246		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Г)		2	9.89	0.61		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 29 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
105	Д.29.1		1	1620	0.100		
106	Д.29.2		1	1620	0.100		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29 Стена: Д)		2	3.24	0.20		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
	Итого стеновых элементов : (Венец: 29)		12	32.27	1.99		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 30 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
107	1.30.1		1	901	0.055		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: 1)		1	0.90	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
108	2.30.1		1	901	0.055		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: 2)		1	0.90	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
109	3.30.1		1	6000	0.369		
110	3.30.2		1	5530	0.341		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: 3)		2	11.53	0.71		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
111	А.30.1		1	2501	0.154		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: А)		1	2.50	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Б

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
112	Б.30.1		1	2501	0.154		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Б)		1	2.50	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Г

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
113	Г.30.2		1	6000	0.369		
114	Г.30.1		1	3890	0.240		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Г)		2	9.89	0.61		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 30 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
115	Д.30.1		1	2501	0.154		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30 Стена: Д)		1	2.50	0.15		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 30)		9	30.72	1.89		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 31 Стена: 1

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
116	1.31.1		1	245	0.015		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: 1)		1	0.25	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: 3

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
117	3.31.2		1	6000	0.369		
118	3.31.1		1	5530	0.341		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: 3)		2	11.53	0.71		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
119	А.31.1		1	1763	0.109		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: А)		1	1.76	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
120	Б.31.1		1	1763	0.109		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: Б)		1	1.76	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 31 Стена: Д

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
121	Д.31.1		1	1763	0.109		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31 Стена: Д)		1	1.76	0.11		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 31)		6	17.06	1.05		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 32 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
122	А.32.1		1	1024	0.063		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: А)		1	1.02	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: Б

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
123	Б.32.1		1	1024	0.063		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: Б)		1	1.02	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 32 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
124	Д.32.1		1	1024	0.063		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32 Стена: Д)		1	1.02	0.06		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 32)		3	3.07	0.19		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

Венец: 33 Стена: А

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
125	А.33.1		1	286	0.018		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: А)		1	0.29	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

Венец: 33 Стена: Д

№ п/п	Марка	Эскиз	Кол-во	Длина, мм	Объем, м3	Отгружено	Получено
126	Д.33.1		1	286	0.018		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33 Стена: Д)		1	0.29	0.02		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		
	Итого стеновых элементов : (Венец: 33)		2	0.57	0.04		
	Итого обрезных частей :		0	0.00	0.00		

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-04] RF39

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.