## Сводные данные

| Наименование | По отчету | По проекту | Доля проекта, % |
|---|---|---|---|
| Итого стеновых элементов : | 116 | 246 | 47.2 |
| Общая длина, м : | 325.77 | 670.24 | 48.6 |
| Общая длина обрезных частей, м : | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Общий объем, м3 : | 20.06 | 41.27 | 48.6 |
| Общий объем обрезных частей, м3 : | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий : Стены : ВсеВенцы : 8-17Профили : ВсеДлины : Все

Средний диаметр по документации 280 мм - паз 150 мм (дикий сруб 260-300 мм)

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

## Венец: 8 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8.1 |  | 1 | 2650 | 0.163 | | |
| 2 | 1.8.2 |  | 1 | 940 | 0.058 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: 1 ) | | 2 | 3.59 | 0.22 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.8.1 |  | 1 | 2500 | 0.154 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: 2 ) | | 1 | 2.50 | 0.15 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.8.1 |  | 1 | 3330 | 0.205 | | |
| 5 | 3.8.2 |  | 1 | 1000 | 0.062 | | |
| 6 | 3.8.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: 3 ) | | 3 | 5.03 | 0.31 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: 5

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5.8.1 |  | 1 | 900 | 0.055 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.8.2 |  | 1 | 900 | 0.055 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: 5 ) | | 2 | 1.80 | 0.11 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: 6

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6.8.1 |  | 1 | 4940 | 0.304 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: 6 ) | | 1 | 4.94 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | А.8.1 |  | 1 | 1370 | 0.084 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | А.8.2 |  | 1 | 1250 | 0.077 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: А ) | | 2 | 2.62 | 0.16 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Б.8.1 |  | 1 | 3600 | 0.222 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: Б ) | | 1 | 3.60 | 0.22 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | В.8.1 |  | 1 | 1700 | 0.105 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | В.8.2 |  | 1 | 1100 | 0.068 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: В ) | | 2 | 2.80 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Г.8.1 |  | 1 | 3600 | 0.222 | | |
| 16 | Г.8.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: Г ) | | 2 | 6.00 | 0.37 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 8 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Д.8.1 |  | 1 | 850 | 0.052 | | |
| 18 | Д.8.2 |  | 1 | 850 | 0.052 | | |
| 19 | Д.8.3 |  | 1 | 1000 | 0.062 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 Стена: Д ) | | 3 | 2.70 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 8 ) | | 19 | 35.58 | 2.19 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

## Венец: 9 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.9.1 |  | 1 | 2800 | 0.172 | | |
| 21 | 1.9.2 |  | 1 | 800 | 0.049 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: 1 ) | | 2 | 3.60 | 0.22 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.9.1 |  | 1 | 2690 | 0.166 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: 2 ) | | 1 | 2.69 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

AT Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3.9.1 |  | 1 | 3440 | 0.212 | | |
| 24 | 3.9.2 |  | 1 | 1000 | 0.062 | | |
| 25 | 3.9.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: 3 ) | | 3 | 5.14 | 0.32 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: 5

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5.9.1 |  | 1 | 900 | 0.055 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5.9.2 |  | 1 | 900 | 0.055 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: 5 ) | | 2 | 1.80 | 0.11 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: 6

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6.9.1 |  | 1 | 5040 | 0.310 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: 6 ) | | 1 | 5.04 | 0.31 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | А.9.1 |  | 1 | 1250 | 0.077 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | А.9.2 |  | 1 | 1380 | 0.085 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: А ) | | 2 | 2.63 | 0.16 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Б.9.1 |  | 1 | 3730 | 0.230 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: Б ) | | 1 | 3.73 | 0.23 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | В.9.1 |  | 1 | 1840 | 0.113 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | В.9.2 |  | 1 | 1100 | 0.068 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: В ) | | 2 | 2.94 | 0.18 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Г.9.1 |  | 1 | 3830 | 0.236 | | |
| 35 | Г.9.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: Г ) | | 2 | 6.23 | 0.38 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 9 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Д.9.1 |  | 1 | 990 | 0.061 | | |
| 37 | Д.9.2 |  | 1 | 850 | 0.052 | | |
| 38 | Д.9.3 |  | 1 | 1000 | 0.062 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 Стена: Д ) | | 3 | 2.84 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 9 ) | | 19 | 36.64 | 2.26 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

## Венец: 10 Стена: 1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1.10.1 |  | 1 | 5050 | 0.311 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: 1 ) | | 1 | 5.05 | 0.31 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.10.1 |  | 1 | 2500 | 0.154 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: 2 ) | | 1 | 2.50 | 0.15 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3.10.1 |  | 1 | 4550 | 0.280 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3.10.2 |  | 1 | 2150 | 0.132 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: 3 ) | | 2 | 6.70 | 0.41 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: 5

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5.10.1 |  | 1 | 2500 | 0.154 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: 5 ) | | 1 | 2.50 | 0.15 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: 6

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 6.10.1 |  | 1 | 4930 | 0.304 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: 6 ) | | 1 | 4.93 | 0.30 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Венец: 10 Стена: 7

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 7.10.1 |  | 1 | 4250 | 0.262 | | |
| 46 | 7.10.2 |  | 1 | 4300 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: 7 ) | | 2 | 8.55 | 0.53 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | А.10.1 |  | 1 | 1390 | 0.086 | | |
| 48 | А.10.2 |  | 1 | 1250 | 0.077 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: А ) | | 2 | 2.64 | 0.16 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Б.10.1 |  | 1 | 3600 | 0.222 | | |
| 50 | Б.10.2 |  | 1 | 1850 | 0.114 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: Б ) | | 2 | 5.45 | 0.34 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | В.10.1 |  | 1 | 3600 | 0.222 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: В ) | | 1 | 3.60 | 0.22 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Венец: 10 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Г.10.1 |  | 1 | 3600 | 0.222 | | |
| 53 | Г.10.2 |  | 1 | 2400 | 0.148 | | |
| 54 | Г.10.3 |  | 1 | 700 | 0.043 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: Г ) | | 3 | 6.70 | 0.41 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 10 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Д.10.1 |  | 1 | 850 | 0.052 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Д.10.2 |  | 1 | 850 | 0.052 | | |
| 57 | Д.10.3 |  | 1 | 1000 | 0.062 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 Стена: Д ) | | 3 | 2.70 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 10 ) | | 19 | 51.32 | 3.16 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

## Венец: 11 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2.11.1 |  | 1 | 4400 | 0.271 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: 2 ) | | 1 | 4.40 | 0.27 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 11 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3.11.1 |  | 1 | 3100 | 0.191 | | |
| 60 | 3.11.2 |  | 1 | 3940 | 0.243 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: 3 ) | | 2 | 7.04 | 0.43 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 11 Стена: 5

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5.11.1 |  | 1 | 2690 | 0.166 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: 5 ) | | 1 | 2.69 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 11 Стена: 6

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 6.11.1 |  | 1 | 5290 | 0.326 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: 6 ) | | 1 | 5.29 | 0.33 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 11 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | А.11.1 |  | 1 | 4130 | 0.254 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: А ) | | 1 | 4.13 | 0.25 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Венец: 11 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Б.11.1 |  | 1 | 3600 | 0.222 | | |
| 65 | Б.11.2 |  | 1 | 1850 | 0.114 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: Б ) | | 2 | 5.45 | 0.34 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 11 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | В.11.1 |  | 1 | 3600 | 0.222 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: В ) | | 1 | 3.60 | 0.22 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 11 Стена: Г

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
| 67 | Г.11.1 |   | 1 | 5150 | 0.317 | | |
| 68 | Г.11.2 |   | 1 | 3250 | 0.200 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: Г ) | | 2 | 8.40 | 0.52 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 11 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Д.11.1 |   | 1 | 4450 | 0.274 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 Стена: Д ) | | 1 | 4.45 | 0.27 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 11 ) | | 12 | 45.45 | 2.80 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

## Венец: 12 Стена: 2

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2.12.1 |  | 1 | 4650 | 0.286 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: 2 ) | | 1 | 4.65 | 0.29 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 12 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3.12.1 |  | 1 | 4550 | 0.280 | | |
| 72 | 3.12.2 |  | 1 | 2950 | 0.182 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: 3 ) | | 2 | 7.50 | 0.46 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 12 Стена: 5

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5.12.1 |  | 1 | 3300 | 0.203 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: 5 ) | | 1 | 3.30 | 0.20 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 12 Стена: 6

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 6.12.1 |  | 1 | 5350 | 0.329 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: 6 ) | | 1 | 5.35 | 0.33 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 12 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | А.12.1 |  | 1 | 4230 | 0.260 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: А ) | | 1 | 4.23 | 0.26 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Венец: 12 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Б.12.1 |  | 1 | 3550 | 0.219 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: Б ) | | 1 | 3.55 | 0.22 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 12 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | В.12.1 |  | 1 | 3550 | 0.219 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: В ) | | 1 | 3.55 | 0.22 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 12 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Г.12.1 |  | 1 | 3200 | 0.197 | | |
| 79 | Г.12.2 |  | 1 | 3650 | 0.225 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: Г ) | | 2 | 6.85 | 0.42 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 12 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Д.12.1 |  | 1 | 4300 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 Стена: Д ) | | 1 | 4.30 | 0.26 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 12 ) | | 11 | 43.28 | 2.66 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

## Венец: 13 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3.13.1 |  | 1 | 3180 | 0.196 | | |
| 82 | 3.13.2 |  | 1 | 5650 | 0.348 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 Стена: 3 ) | | 2 | 8.83 | 0.54 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 13 Стена: 5

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 5.13.1 |  | 1 | 4750 | 0.292 | | |
| 84 | 5.13.2 |  | 1 | 4050 | 0.249 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 Стена: 5 ) | | 2 | 8.80 | 0.54 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 13 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | А.13.1 |  | 1 | 4020 | 0.248 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 Стена: А ) | | 1 | 4.02 | 0.25 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 13 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Б.13.1 |  | 1 | 2790 | 0.172 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 Стена: Б ) | | 1 | 2.79 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 13 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | В.13.1 |  | 1 | 2790 | 0.172 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 Стена: В ) | | 1 | 2.79 | 0.17 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 13 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Г.13.1 |  | 1 | 4340 | 0.267 | | |
| 89 | Г.13.2 |  | 1 | 1750 | 0.108 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 Стена: Г ) | | 2 | 6.09 | 0.37 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 13 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Д.13.1 |  | 1 | 4300 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 Стена: Д ) | | 1 | 4.30 | 0.26 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 13 ) | | 10 | 37.62 | 2.32 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

## Венец: 14 Стена: 3

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3.14.1 |  | 1 | 5000 | 0.308 | | |
| 92 | 3.14.2 |  | 1 | 4300 | 0.265 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: 3 ) | | 2 | 9.30 | 0.57 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 4.14.1 |  | 1 | 4750 | 0.292 | | |
| 94 | 4.14.2 |  | 1 | 4050 | 0.249 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: 4 ) | | 2 | 8.80 | 0.54 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: 5

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 5.14.1 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 96 | 5.14.2 |  | 1 | 2800 | 0.172 | | |
| 97 | 5.14.3 |  | 1 | 2500 | 0.154 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: 5 ) | | 3 | 9.30 | 0.57 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: A

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | А.14.1 |  | 1 | 4080 | 0.251 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: А ) | | 1 | 4.08 | 0.25 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Б.14.1 |  | 1 | 2040 | 0.126 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: Б ) | | 1 | 2.04 | 0.13 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | В.14.1 |  | 1 | 2040 | 0.126 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: В ) | | 1 | 2.04 | 0.13 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Венец: 14 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Г.14.1 |  | 1 | 5280 | 0.325 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: Г ) | | 1 | 5.28 | 0.33 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 14 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Д.14.1 |  | 1 | 3940 | 0.243 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 Стена: Д ) | | 1 | 3.94 | 0.24 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 14 ) | | 12 | 44.78 | 2.76 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

## Венец: 15 Стена: 4

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 4.15.1 |  | 1 | 2800 | 0.172 | | |
| 104 | 4.15.2 |  | 1 | 4000 | 0.246 | | |
| 105 | 4.15.3 |  | 1 | 2500 | 0.154 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: 4 ) | | 3 | 9.30 | 0.57 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | А.15.1 |  | 1 | 3190 | 0.196 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: А ) | | 1 | 3.19 | 0.20 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: Б

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Б.15.1 |  | 1 | 1290 | 0.079 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: Б ) | | 1 | 1.29 | 0.08 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: В

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | В.15.1 |  | 1 | 1290 | 0.079 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: В ) | | 1 | 1.29 | 0.08 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Г.15.1 |  | 1 | 3780 | 0.233 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: Г ) | | 1 | 3.78 | 0.23 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 15 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Д.15.1 |  | 1 | 3190 | 0.196 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 Стена: Д ) | | 1 | 3.19 | 0.20 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 15 ) | | 8 | 22.04 | 1.36 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

## Венец: 16 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | А.16.1 |  | 1 | 2260 | 0.139 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: А ) | | 1 | 2.26 | 0.14 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Г.16.1 |  | 1 | 2260 | 0.139 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: Г ) | | 1 | 2.26 | 0.14 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 16 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Д.16.1 |  | 1 | 2260 | 0.139 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 Стена: Д ) | | 1 | 2.26 | 0.14 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 16 ) | | 3 | 6.78 | 0.42 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1

## Венец: 17 Стена: А

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | А.17.1 |  | 1 | 760 | 0.047 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: А ) | | 1 | 0.76 | 0.05 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: Г

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Г.17.1 |  | 1 | 760 | 0.047 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: Г ) | | 1 | 0.76 | 0.05 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

## Венец: 17 Стена: Д

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Д.17.1 |  | 1 | 760 | 0.047 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| № п/п | Марка | Эскиз | Кол-во | Длина, мм | Объем, м3 | Отгружено | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 Стена: Д ) | | 1 | 0.76 | 0.05 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Итого стеновых элементов : ( Венец: 17 ) | | 3 | 2.28 | 0.14 | | |
| | Итого обрезных частей : | | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

АТ Венцы документ ID: projectstroy.com [B-02] R6B8

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

[ B-02 ] Ведомость элементов. 2-машина

[ projectstroy.com ] R-17-r(s)280-7700x7700-1